



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 895 DEL 15/11/2021

PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/83 - " 2019 - 2021" - LAVORI PRESSO L'IMBOCCATURA AREA PORTUALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- **che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020 i.e.** in atti ed alla quale si rimanda, **è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo**, redatto dal Per. Ind. Marco Vescovelli, Funzionario Tecnico del Settore 5, **relativo a “Lavori di manutenzione straordinaria al porto canale e darsena pescherecci di Cattolica per la messa in sicurezza dell’area portuale” per un importo complessivo di € 150.000,00** di cui € 145.248,00 per lavori ed € 4.752,00 per somme a disposizione;

- che tale progetto è incluso nel programma finanziario regionale delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 (programma interventi 2019-21, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1664 del 14/10/2019) dell'importo complessivo di € 200.000,00 (CUP G67H20001550004);

- che, **con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 124 del 04/03/2021** in atti ed alla quale pure si rimanda, **è stato approvato il progetto inerente il “Lotto 2”** del sopracitato intervento di “Straordinaria Manutenzione Porto Canale ecc.” e **precisamente la “Realizzazione di lavori presso l’imboccatura dell’area portuale” dell’importo complessivo di € 60.000,00** di cui € 58.425,00 per lavori ed € 1.575,00 per somme a disposizione, **con relativo accertamento sul capitolo di entrata 917000** “Contributi Regionali per manutenzione straordinaria del porto” del Bilancio di previsione 2021/2023, **annualità 2021** - codice Siope 4.02.01.02.001 (**accertamento n. 164/2021**);

Dato atto che tali lavori, sempre con la sopracitata Determinazione n. 124/2021 **sono stati affidati in adesione all’”ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023”**, già aggiudicato in via definitiva con propria Determinazione Dirigenziale n. 30 del 21/01/2021 in atti, **alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA**, costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400** - Via Flaminia n. 171 – Rimini e **Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271** – Via L. Kossut n. 6 – Marghera (VE), **per il già citato importo di €. 58.425,00** (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 1.425,00) - **CIG derivato 8647016F53**, giusta lettera commerciale prot. n. 8299 del 05.03.2021 in atti;

Dati altresì atto che **i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 5 marzo 2021** come da rispettivo verbale, **con termine per la loro ultimazione fissato** in gg. 30 naturali e consecutivi, quindi **entro e non oltre il giorno 04 aprile 2021**;

Visto che in riferimento a quanto sopra **detti lavori sono stati conclusi in data 2 aprile 2021**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Per. Ind. Marco Vescovelli),

quindi nel pieno rispetto dell'anzidetto termine utile contrattuale;

Considerato che il sopracitato Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta "Mandataria" **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 58.424,97** (oneri per la sicurezza inclusi), **IVA esente;**

VISTO, altresì, che **in data 26.04.2021 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, **il quale**, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 26.04.2023**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta "R.T.I." e, precisamente alla società "La Dragaggi S.r.l." (Mandante), è stato corrisposto un I° ed unico Certificato di Pagamento con relativo S.A.L. n. 1, emesso per un ammontare complessivo di **Euro 58.132,85 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 292,12 (IVA esente)**, che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che le due predette ditte in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono state obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte delle medesime sono state già presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le rispettive dichiarazioni di attivazione dei propri conti correnti dedicati;

Ritenuto inoltre che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);**

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei **“LAVORI PRESSO L'IMBOCCATURA DELL'AREA PORTUALE”** – inclusi quale lotto 2 nell'ambito dell'“**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - ANNI 2021-2023”**, affidati ed eseguiti dalla R.T.I. costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)”** (Mandataria) – P.IVA: 01615190400 e Società **“La Dragaggi S.r.l.”** (Mandante) – P.IVA: 02499550271, per l'importo definitivo di **€. 58.424,97** (compreso oneri per la sicurezza € 1.425,00) - **CIG derivato 8647016F53**;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data **26/04/2021** dal Per. Ind. Marco Vescovelli quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata ditta **“Mandataria”** e vistato dal RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha **carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 26/04/2023**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitata **“R.T.I.”** e specificatamente alla società **“La Dragaggi” S.r.l. (Mandante)**, la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro **292,12 (IVA esente)** con relativa imputazione di spesa sul **Capitolo 11145000 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E. CAP. 917000) del bilancio di previsione 2021 – impegno 529 – p.c.f. 2.02.01.09.011**;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal **“R.T.I.”** appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. **1710.00.27.2799807696** emessa il **26/01/2021** da **“Assicurazione SACE BT”** S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

Servizi Di Supporto

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 15/11/2021

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)