



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 199 DEL 21/03/2022

LOTTO II.B.1 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2021 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo alla **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA”** redatto dalla Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'**importo complessivo di €.** **191.000,00;**

- che con determinazione n. 221 del 08/04/2021, in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al **LOTTO II.B.1 (LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA)** alla R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandataria) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini** per l'importo di **€.** **50.831,88** (compreso oneri per la sicurezza € 1.500,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 62.014,89 – CIG derivato 8692405F83;**

VISTO, altresì, lo schema di lettera commerciale prot. n. 13622 del 16. 04.2021, in atti;

DATO QUINDI ATTO che **i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 19 aprile 2021** come da rispettivo verbale, e, che, a termine di contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi, con ultimazione degli stessi, entro e non oltre il giorno 19.05.2021;

- che i lavori sono stati sospesi in data 06 maggio 2021 e sono stati ripresi in data 27 settembre 2021, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi veniva stabilita per il giorno 08 ottobre 2021;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 06 ottobre 2021**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Villa Antonella);

VISTO che il sopracitato Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale**

ammonta ad Euro 50.618,99 (oneri per la sicurezza inclusi), **oltre IVA 22%**;

VISTO, altresì, che **in data 09.03.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 09.03.2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati corrisposti DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativo ai S.A.L. n. 1 e n. 2 emessi, per un ammontare complessivo di **Euro 50.300,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 318,99 + IVA 22% = € 389,17, che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta ditta in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

VERIFICATO che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita per la durata dell'intero Accordo Quadro triennale da parte del R.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 1710.00.27.2799807696 del 26.01.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A. – Agenzia di Cesenatico (FC);

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO – LOTTO II.B.1 (LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED**

OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA) - (CUP G67H20001550004) (CIG derivato **8692405F83**), affidati R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandataria) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini** per l'importo di **€ 50.831,88** (compreso oneri per la sicurezza € 1.500,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 62.014,89**;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 09/03/2022** dalla geom. Antonella Villa quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata ditta esecutrice dei lavori e vistato dal RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 09/03/2024**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.”, la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro **318,99 + IVA 22% = € 389,17** con relativa imputazione di spesa sul Capitolo **9937006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”** del bilancio di previsione **2022** – (imp. 657-0 2022) codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita per tutta la durata dell'accordo quadro dal R.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 1710.00.27.2799807696 del 26.01.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A. – Agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/03/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)