



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 241 DEL 07/04/2022

LOTTO IIA.3 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI FINALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2021 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo alla **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA”** redatto dalla Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 5, **dell'importo complessivo di € 191.000,00;**

- che con determinazione n. 220 del 08/04/2021, in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al **LOTTO II.A.3 (LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA)** alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini e Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271** per l'importo di **€ 101.973,74** (compreso oneri per la sicurezza € 3000) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 124.407,96 – CIG derivato 8692346ED3;**

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 06 novembre 2021**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Villa Antonella);

- che con che con determinazione 200 del 21/03/2022, si procedeva ad **approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione**, dando atto che l'ammontare complessivo del conto finale ammontava ad **Euro 81.857,49 (oneri per la sicurezza inclusi)**, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che, rispetto all'importo contrattuale previsto per i lavori in appalto pari ad € 101.973,74 (compreso oneri per la sicurezza € 3000) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 124.407,96, la predetta **contabilità finale dei lavori** ha determinato una economia di **€ 24.541,82**, che si ritiene di poter utilizzare per la realizzazione ulteriori interventi finali principalmente volti al ripristino di porzioni stradali al fine di migliorare le condizioni di piena sicurezza della circolazione del traffico veicolare;

RITENUTO, quindi, che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della suddetta **Legge 11 settembre 2020 n. 120: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i**

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di aggiornare l'importo contrattuale in diminuzione dei lavori in appalto, procedendo all'asestamento del Q.T.E. come segue :

A) – LAVORI IN APPALTO

Lotto II A3	€.	98.973,74
Oneri della sicurezza II A3	€.	3.000,00

A) - TOTALE LAVORI	€.	81.857,49

B) – SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su lavori	€.	18.008,65
Ripristino manti stradali, ecc. (IVA compresa)	€.	24.541,83

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	42.550,48

TOTALE PROGETTO € 124.407,97

RITENUTO di affidare detti lavori alla medesima affidataria dell'accordo quadro, R.T.I. costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini (Mandante), P.I. 02499550271**, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire alle medesime condizioni contrattuali di cui al predetto “accordo quadro” per un importo di € 20.116,25 + IVA 22% = € 24.541,83 – **CIG Z4835D9EDF**

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e smi** ;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto che con Determinazione dirigenziale n. 200 del 21/03/2022 sono stati **approvati gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione** dei lavori in appalto relativi al **LOTTO II.A.3 (LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE MANTI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE CORRELATE ALLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA)**, dando atto che l'ammontare complessivo del conto finale che ammontava ad **Euro 81.857,49** (compreso oneri per la sicurezza € 3.000,00) oltre IVA 22%, ha determinato una modifica in diminuzione dell'importo contrattuale d'appalto alla ditta appaltatrice R.T.I con capogruppo "Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)" P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini, da €. 101.973,74, determinando una economia di € 24.541,83;

3)- di procedere a ridurre l'impegno relativo all'importo contrattuale a favore del R.T.I "Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.) di **€ 24.541,83** sul capitolo 9937006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) del bilancio di previsione 2022 - imp. 653-0 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

4)- do procedere ad assumere l'impegno a favore del R.T.I con capogruppo "Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)" P.I. 01615190400 in relazione alla realizzazione di ulteriori interventi finali principalmente volti al ripristino di porzioni stradali al fine di migliorare le condizioni di piena sicurezza della circolazione del traffico veicolare per l'importo complessivo di **€ 24.541,83 (IVA inclusa) – CIG Z4835D9EDF**, a carico del capitolo 9937006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) del bilancio di previsione 2022 - imp. 653-0 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012; ;

5) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Settore 5, Ufficio LL.PP., Dirigente Servizi Finanziari;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 07/04/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)