



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 850 DEL 04/11/2022

LOTTO II.B.3 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - ASFALTI NELLE VIE RENZI, BUOZZI, CANTORE, DON MINZONI, RISORGIMENTO, MARCIAPIEDI VIA VERDI - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/04/2021 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo all' **"ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - ASFALTI NELLE VIE RENZI, BUOZZI, CANTORE, DON MINZONI, RISORGIMENTO, MARCIAPIEDI VIA VERDI "** redatto dalla Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'**importo complessivo di €.** **329.996,17** di cui € **264.914,78** per lavori (compreso oneri per la sicurezza di € 7.500,00) ed € 65.081,39 per somme a disposizione;

- che con determinazione n. 333 del 17/05/2021, in adesione all'anzidetto "ACCORDO QUADRO TRIENNALE" è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al **LOTTO II.B3 (ASFALTI NELLE VIE RENZI, BUOZZI, CANTORE, DON MINZONI, RISORGIMENTO, MARCIAPIEDI VIA VERDI)** alla citata R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da **"Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)" (Mandataria) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini** per l'importo di **€.** **264.914,78** (compreso oneri per la sicurezza € 7.500,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 323.196,03 – CIG derivato 8730636CBC;**

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 31/05/2021** come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 120 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 27.09.2021;

- che i lavori sono stati sospesi dal 24.06.2021 al 07.01.2022, come risulta dai relativi verbali, per cui gli stessi dovevano essere ultimati il giorno 13.04.2022;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 24/06/2021 è stata inoltre approvata una perizia di variante in corso d'opera, con la quale si è stabilito di non procedere alla realizzazione dei nuovi marciapiedi di Via Verdi (da realizzare con un prossimo lotto) dando la priorità ad altre aree di circolazione fra cui la via Don Mauro Ercoles, senza modificare la natura generale del contratto, l'importo complessivo del progetto (**€ 329.996,17**) e l'importo contrattuale dei lavori in appalto pari ad **€ 264.914,78** (compreso oneri per la sicurezza);

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 31 Marzo 2022**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Villa Antonella);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 264.850,16**(oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO altresì che **in data 29.06.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 29.06.2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti QUATTRO CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai QUATTRO S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 263.434,23 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.415,93 + IVA 22% = €. 1.727,43 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33035837 rilasciata da SACE BT SPA.

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del

certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO" (CUP G67H20001550004) - LOTTO II.B3 (ASFALTI NELLE VIE RENZI, BUOZZI, CANTORE, DON MINZONI, RISORGIMENTO, MARCIAPIEDI VIA VERDI) alla citata R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da "Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)" (Mandataria) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini per l'importo di €. 264.850,16 (compreso oneri per la sicurezza € 7.500,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 323.117,20 - CIG derivato 8730636CBC;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 29.06.2022 dalla geom. Antonella Villa quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata "Mandataria" e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° comma - D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 29.06.2024, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato "R.T.I." (ditta esecutrice "Società Cooperativa Braccianti Riminese CBR P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 1.415,93 + IVA 22% = €. 1.727,43, con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)" del bilancio di previsione 2022 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 - (impegno 664-1);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, 1° comma del citato D.Lgs. n. 50/2016, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33035837 rilasciata da SACE BT SPA

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per

l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 04/11/2022

Firmato

*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)