



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 634 DEL 01/08/2023

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA FIUME (TRATTO PIAZZA GRAMSCI - VIA MATTEOTTI) E ALTRE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

### PREMESSO:

- **che con deliberazione della** Giunta Comunale n. 46 **del 28/03/2023** i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dalla Geom. Villa Antonella, Istruttore Tecnico del Settore 5, relativo ai lavori di **“REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA FIUME (TRATTO PIAZZA GRAMSCI - VIA MATTEOTTI) E ALTRE VIE CITTADINE”** dell'importo complessivo di **€ 30.000,00**, di cui € 24.178,78 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 1.600,00) ed € 5.821,22 per somme a disposizione (**CUP G67H23000230001**);

- che l'importo progettuale di cui sopra è finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2022, recante *“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”*, con il quale sono stati assegnati al Comune di Cattolica € 60.000,00 per l'anno 2022, ed € 30.000,00 per l'anno 2023 (per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti);

- che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio per ognuno dei rispettivi anni 2022 - 2023;

- che con determinazione n. 251 del 30/03/2023 si affidavano i lavori di cui sopra, ex art. 1 comma 2 lett a) della L. n. 120/2020 s.m.i., la ditta **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” - P.IVA 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini**, per l'importo di **€ 24.178,78 (compresi oneri per la sicurezza € 1.600,00) + IVA 22% per un totale complessivo di € 29.500,00 – CIG Z3F3A91590 (schema di lettera commerciale prot. 12910/2023 in data 30/03/2023)**;

### QUADRO TECNICO ECONOMICO:

#### A)- LAVORI IN APPALTO

LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO	€ 22.578,78
Oneri per la sicurezza	€ 1.600,00
	-----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 24.178,78

## **B)- SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 22%	€. 5.321,22
Quota incarico coordinatore sicurezza	€. 500,00
	-----
SOMME A DISPOSIZIONE	€. 5.821,22
	-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 30.000,00</b>

Dato atto che **i lavori sono stati consegnati il giorno 03/04/2023** e a termine di Contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 15 naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 17/04/2023;

Dato atto che che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 15/04/2023 come da certificato relativo, e pertanto in tempo utile contrattuale;

VISTO che il Direttore Lavori geom. Antonella Villa, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 10/07/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 24.177,70** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO, altresì, che **in data 10.07.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 10.07.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta ditta è stato corrisposto n. 1 SAL, per un ammontare complessivo di netti Euro 24.000,00 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di € 177,70 + IVA 22%= € 216,79 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che l'A.T.I. esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti;

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA FIUME (TRATTO PIAZZA GRAMSCI - VIA MATTEOTTI) E ALTRE VIE CITTADINE” - (CUP 67H23000230001), eseguiti dalla ditta Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” - P.IVA 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini, per un importo di € 24.177,70, (compresi oneri per la sicurezza € 1.600,00) + IVA 22% per un totale complessivo di € 29.496,79 – (CUP 67H23000230001 CIG Z3F3A91590);**
- 3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 10.07.2023** dalla geom. Antonella Villa quale D.L., nonché vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 10.07.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;
- 4)- **di liquidare e pagare** quindi alla sopracitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro € 177,70 + IVA 22%= € 216,79 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9937005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 915001) del bilancio di previsione 2023 (imp. 895-2) - p.c.f. 2.02.01.09.000;**
- 5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;
- 6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Baldsino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 01/08/2023

Firmato

*Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)