



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 692 DEL 17/08/2023

LOTTO II.A22 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE - 1° STRALCIO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 16/02/2023 si procedeva ad **approvare in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo** relativo al **“LOTTO II.A22 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 1° STRALCIO OPERATIVO”** redatto dal Per. Ind. Marco Vescovelli, Funzionario tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di **€. 200.000,00**, di cui € 184.450,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 4.450,00), ed € 15.550,00 per somme a disposizione;

- che con determinazione n. 150 del 27/02/2023, in adesione all'anzidetto **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE”** è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al predetto LOTTO II.A.22 alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€. 184.450,00** (compreso oneri per la sicurezza € 4.450,00) IVA ESENTE ex articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972 e.s.m.i. – **CIG derivato 96652153BC**- Contratto attuativo – prot. 8709/2023 del 02/03/2023;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 23.03.2023** come da rispettivo verbale, e che a termine del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno **21.04.2023**;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 13.04.2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (per. Ind. Marco Vescovelli);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori in data 28/06/2023, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 178.900,00** (oneri per la sicurezza inclusi) esente IVA ESENTE ex articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972 e.s.m.i. ;

VISTO altresì che **in data 28.06.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art.

102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 28.06.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. è stato corrisposto UN CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo al S.A.L. n. 1 emesso, per un ammontare complessivo di netti **euro 178.900,00**, quindi, senza determinare alcun **residuo credito a suo favore**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO**" (**CUP G67H20001550004**) - **LOTTO IIA22 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 - PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 1° STRALCIO OPERATIVO**" alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **"Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)"** (Mandataria) - **P.I. 01615190400** - **Via Flaminia n. 171 - Rimini** per l'importo di **€.** **178.900,00** (compreso oneri per la sicurezza € 4.450,00) IVA ESENTE ex articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972 e.s.m.i. - **CIG derivato 96652153BC**

3)- di dare atto a seguito della presente approvazione degli atti di contabilità finale, nonché delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, il residuo

importo di € 5.550,00 disponibile sul capitolo di spesa 11145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917) del bilancio di previsione 2023 (imp. 570-1) - p.c.f. 2.02.01.09.000, costituisce economia;

4)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 28.06.2023** dal per. Ind. Marco Vescovelli quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell’art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 28.06.2025**, dando atto a tal proposito che, nell’arco di tale periodo, l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

5)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, 1° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal “R.T.I.” appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da “Assicurazione SACE BT” S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

6)- di dare atto che ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/08/2023

Firmato

Claudia Marisel Ruzfer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

