



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 693 DEL 18/08/2023

LOTTO II.A.19 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI
MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE 2°
STRALCIO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA'
FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 25/08/2022 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo al **“LOTTO II.A.19 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE 2° STRALCIO”** redatto dai tecnici del Settore 05, dell'importo complessivo di **€ 320.000,00**, di cui € 281.427,82 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 7.800,00), ed € 38.572,18 per somme a disposizione;

- che con determinazione n. 711 del 14/09/2022, in adesione all'anzidetto **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE”** è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al predetto LOTTO II.A.19 alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€ 281.427,82** (compreso oneri per la sicurezza € 7.800,00) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 309.570,60 – CIG derivato 93621491C3**; - Contratto attuativo – prot. n. 34.630/2022 in data 16/09/2022;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 30.09.2022** come da rispettivo verbale, e che a termine del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 90 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno **28.12.2022**;

- che a causa di reiterate e persistenti condizioni meteorologiche avverse durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte sospensioni dei lavori per un totale di 122 giorni come risulta dai relativi verbali di sospensione e relativi verbali di ripresa dal numero 01 al numero 13;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta il 30/04/2023 come da certificato relativo del 02/05/2023 redatto dal D.L. arch. Carlo Palmerini, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 23/06/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 281.420,50** (oneri per la sicurezza

inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 31.07.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 31.07.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti l'Anticipazione (€ 84.428,35) previsto ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice degli Appalti Pubblici oltre a QUATTRO CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai QUATTRO S.A.L. emessi (€ 195.500,00) per un ammontare complessivo di netti **euro 279.928,35 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.492,15 + IVA 10% = € 1.641,37 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33038655 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 09/09/2022;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO

TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP G67H20001550004) - LOTTO II A.19 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA DI PONENTE 2° STRALCIO alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€.** **281.420,50** (compreso oneri per la sicurezza € 7.800,00) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 309.562,55 – CIG derivato 93621491C3**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 31.07.2023** dal geom. Fabio Rossini quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell’art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 31.07.2025**, dando atto a tal proposito che, nell’arco di tale periodo, l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell’importo di euro 1.492,15 + IVA 10% = €. 1.641,37 , con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) del bilancio di previsione 2023 – (imp. 1339-0 R.P. 2022) codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell’art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, 1° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal “R.T.I.” appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da “Assicurazione SACE BT” S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33038655 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 09/09/2022;

8)- di dare atto che ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 18/08/2023

Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)