



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 694 DEL 18/08/2023

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ANNO 2022/2023 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con determinazione Dirigenziale 1043 DEL 22/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI CATTOLICA”** affidando i lavori alla ditta JF EDILSTART di Jalal Frikh - Via Comanduccio 29 - 47854 Montescudo - Montecolombo (RN) - P.I. 03674780402 per l'importo di € 116.586,00 a cui si aggiungono € 6.456,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo contrattuale di € 116.586,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € € 150.111,89 – (CUP G62F22000240004 CIG: 9551540428).

VISTO, altresì lo schema di contratto attuativo prot. n. 1250/2023 in atti;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 20/02/2023** come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 180 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 18/08/2023;

che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 03/08/2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L.;

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 08/08/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 123.042,53** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO altresì che **in data 08.08.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 08.08.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta impresa sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento (importi oltre iva 22%):

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	DEL 10/05/2023	€.	57.200,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	DEL 08/08/2023	€.	65.200,00

Sommano	-----	€.	122.400,00
CREDITO DELL'IMPRESA:			
Importo netto dei lavori dedotto dello stato finale		€.	123.042,53
A detrarre pagamenti in acconto effettuati		€.	122.400,00

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA €. **642,53 oltre IVA 22%**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza fidejussoria n.54/41656QD offerta quale garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 rilasciata da Coface (Sara Assicurazioni spa) stipulata in data 04/01/2023.

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 41 41769IN SARA assicurazioni SPA in data 10.01.2023;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativo ai **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI CATTOLICA”** eseguiti dalla ditta JF EDILSTART di Jalal Frikh - Via Comanduccio 29 - 47854 Montescudo - Montecolombo (RN) - P.I. 03674780402 per l'importo di € 123.042,53 (oneri per la sicurezza inclusi € 6.456,53) oltre IVA 22% – (CUP G62F22000240004 CIG: 9551540428).

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 08.08.2023 dal D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza**

riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 08.08.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata impresa (ditta esecutrice SINORA S.R.L.) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 642,53 + IVA 22% = € 783,89**, con relativa imputazione sul capitolo **7445002 Manutenzione straordinaria cimitero comunale (fin. Avanzo) IMP. 747-0** - del bilancio di previsione 2022 - p.c.f. 2.02.01.09.000;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza fidejussoria offerta n.54/41656QD offerta quale garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 rilasciata da Coface (Sara Assicurazioni spa) stipulata in data 04/01/2023.

7)- di autorizzare, inoltre, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 41 41769IN SARA assicurazioni SPA in data 10.01.2023;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom Thomas Angelini, Tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 18/08/2023

Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)