



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 27 DEL 22/01/2024

LOTTO II.A.23 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI
MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO
- APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/02/2023 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo al **“LOTTO II A23 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA G. GARIBALDI E IN VIA BEETHOVEN”** redatto dalla Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'**importo complessivo di € 289.000,00**, di cui € 231.628,78 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 11.000,00), ed € 57.371,22 per somme a disposizione ;

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 26/05/2023, si procedeva ad **approvare una variazione al precedente progetto definitivo-esecutivo**, rimanendo immutato **l'importo complessivo del progetto di € 289.000,00 e l'importo dei lavori in appalto pari ad € 231.628,78;**

- che con determinazione n. 446 del 01/06/2023, in adesione all'anzidetto **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE”** è stato formalizzato l'affidamento dei sopraccitati lavori relativi al predetto LOTTO II.A.20 alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€ 231.628,78** (compreso oneri per la sicurezza € 11.000,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 282.587,11 – CIG derivato 96646598E7** - Contratto attuativo – in data 06/06/2023 prot. 21541/2023;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 05.06.2023** come da rispettivo verbale, e che a termine del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 120 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno **02.10.2023:**

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 14.09.2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Antonella Villa);

VISTO che il sopraccitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 231.612,75** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO altresì che **in data 30.11.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 30.11.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai DUE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 230.400,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.212,75 + IVA 22% = €. 1.479,56 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33040893 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data in data 05/06/2023 per un importo di € 231.628,78;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO** (CUP **G67H20001550004**) - **LOTTO II A23 - ACCORDO**

QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA G. GARIBALDI E IN VIA BEETHOVEN alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini per l'importo di €. 231.612,75 (compreso oneri per la sicurezza € 11.000,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 282.567,56 – CIG derivato 96646598E7

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 30.11.2023 dal geom. Antonella Villa quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 30.11.2025, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 1.212,75 + IVA 22% = € 1.479,56, con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150) del bilancio di previsione 2024 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 – (impegno 544-1 r.p. 2023), dando atto che la rimanente quota di € 19,55 costituisce economia;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, 1° comma del citato D.Lgs. n. 50/2016, già costituita dal “R.T.I.” appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da “Assicurazione SACE BT” S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33040893 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data in data 05/06/2023 per un importo di € 231.628,78;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per

l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici - Progetti Speciali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 22/01/2024

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)