

## IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 785 del 23.12.2003, veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi e tombe di famiglia nel cimitero comunale, redatto dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dell'importo complessivo di Euro 1.450.000,00 di cui Euro 1.125.000,00 per lavori in appalto;

Visto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a licitazione privata ex art. 21 - Legge n. 109/94 e ss.mm. alla ditta "ING. CUCCARESE COSTRUZIONI" Via F.lli Bandiera n. 26 - 75013 Ferrandina (MT), per l'importo di Euro 974.689,81 + IVA 10%, giusta contratto Rep. n. 19.717 del 19/01/2005 e consegnati per l'inizio lavori in data 31.01.2005;

Vista la nota del 30.09.2005, in atti, acquisita al protocollo con n. 3/38 in data 04/10/2005 con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I comma del D.M. 145/2000, la proroga del termine di ultimazione lavori, fissato ai sensi dell'art. 5 di contratto in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suindicata data di consegna, perciò con scadenza prevista al 27.10.2005;

Preso atto che tale richiesta viene motivata dal riscontro di varie problematiche ed imprevisti di natura tecnica in sede esecutiva delle opere che hanno ritardato il regolare svolgimento dei lavori in questione riferite, per lo più, ad eventi e/o situazioni non prevedibili a priori, nonchè a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

Ritenuta la validità delle suindicate motivazioni e sentito ai sensi del comma 3 del citato art. 26 del D.M. 145 il Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rossini;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

#### D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III comma del D.M. 145/2000, sentito il Direttore dei Lavori come esposto in premessa, la proroga di giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta "ING. CUCCARESE COSTRUZIONI" Via F.lli Bandiera n. 26 - 75013 Ferrandina (MT) appaltatrice dei lavori di realizzazione di nuovi blocchi di loculi e tombe di famiglia nel cimitero comunale, giusta contratto Rep. n. 19.717 del 19/01/2005, a decorrere dall'attuale termine contrattuale del 27/10/2005, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 14 febbraio 2006;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di appalto;

- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Emilio Filippini, dirigente dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

---