

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 785 del 23.12.2003, veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi e tombe di famiglia nel cimitero comunale, redatto dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dell'importo complessivo di Euro 1.450.000,00 di cui Euro 1.125.000,00 per lavori in appalto;

Visto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a licitazione privata ex art. 21 - Legge n. 109/94 e ss.mm. alla ditta "ING. CUCCARESE COSTRUZIONI" Via F.lli Bandiera n. 26 - 75013 Ferrandina (MT), per l'importo di Euro 974.689,81 + IVA 10%, giusta contratto Rep. n. 19.717 del 19/01/2005 e consegnati per l'inizio lavori in data 31.01.2005;

- che i lavori sono stati consegnati il 31/01/2005 come da verbale in pari data;

- che con propria Determina Dirigenziale n. 584 del 06/10/2005 veniva concessa alla suindicata ditta una proroga di giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori a decorrere dal termine contrattuale del 27/10/2004 e quindi con nuova scadenza fissata al 14 febbraio 2006;

Vista la nota del 02.02.2006, acquistata al protocollo generale in data 08/02/2006 con n. 1379, in atti, con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I comma del D.M. 145/2000 una ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori di giorni 38 (trentotto) a causa delle varie problematiche ed imprevisti di natura

tecnica in sede esecutiva e per le avverse condizioni meteorologiche dei mesi scorsi che hanno ritardato il regolare svolgimento dei lavori in programma;

Considerato che le suindicate motivazioni possono in parte essere ritenute valide in quanto per lo più riferite ad eventi non prevedibili a priori;

Ritenuto stante l'attuale avanzamento dei lavori e sentito ai sensi del comma 3 del citato art. 26 del D.M. 145 il Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rossini, di limitare la proroga a 25 (venticinque) giorni, termine più che sufficiente per il completamento dell'appalto in parola, nel rispetto degli impegni di programma sottoscritti;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III comma del D.M. 145/2000, sentita la Direzione dei Lavori come esposto in premessa, la proroga limitatamente a ulteriori giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta "ING. CUCCARESE COSTRUZIONI" Via F.lli Bandiera n. 26 - 75013 Ferrandina (MT) appaltatrice dei lavori di realizzazione di nuovi blocchi di loculi e tombe di famiglia nel cimitero comunale, giusta contratto Rep. n. 19.717 del 19/01/2005, a decorrere dall'attuale termine contrattuale del 14/02/2005, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 11 marzo 2006;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di appalto;

- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Emilio Filippini, dirigente dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;