



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/11/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 08/11/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 27/11/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.**

N. 909 DEL 06/11/2012

PROGETTO REGIONALE "G.I.Z.C." INTERVENTO RN 01 RIPRISTINO FOCE
DEL CONCA - PROGETTO ESECUTIVO DI 2° STRALCIO - LOTTO B) -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON
ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 742 del 26.10.2011 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo di II° stralcio, lotto B**), redatto dal “Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia” (ora Servizio Tecnico di Bacino Romagna) di Rimini, relativo all'intervento regionale di gestione integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca – soggetto attuatore Comune di Cattolica), dell'importo complessivo **di Euro 241.848,70** di cui Euro 199.728,28 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 1.500,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 2° comma, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, **con verbale di gara del 13.12.2011, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta “Eco Demolizioni” s.r.l. - Via Nabucco, 58 – Rimini, per un ribasso del 5,064% sull'importo dei lavori e dunque per un importo di Euro 188.189,64 oltre ad Euro 1.500,00 per oneri sulla sicurezza + IVA al 10%, per un importo lordo complessivo di Euro 208.658,60 ;**

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 851 del 19.12.2011, in atti, con la quale è stato formalizzato e approvato quanto sopra, con consegna lavori in data 27.02.2012 come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.402 del 13/02/2012;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori affidata all'Ing. Sanzio Sammarini del precitato “Servizio Tecnico Bacino Romagna” constatava la necessità di una perizia di variante e suppletiva per fronteggiare situazioni imprevedibili a priori, dovute in particolare dalla necessità di modificare in parte il tracciato del percorso pedonale, la piazzola di sosta vicino alla foce del Conca, nonché garantire una maggior protezione al tratto di arginatura di ponente e procedere con una miglior piantumazione e relativo inerbimento delle aree a verde;

- che, pertanto, con nota Prot. n. 23994 del 07.09.2012, in atti, la suddetta D.L. trasmetteva, per quanto di competenza, la documentazione completa della predisposta perizia di variante e suppletiva al fine di acquisire la necessaria autorizzazione da parte della Provincia quale Ente delegato dalla Regione alla gestione operativa “economica-finanziaria” per l'intervento di cui trattasi;

Vista la successiva nota Prot. n. 25753 del 25/09/2012, in atti, con la quale il sottoscritto Responsabile del Procedimento, trasmette l'anzidetto fascicolo di variante al competente servizio Provinciale per la necessaria istruttoria e autorizzazione;

Dato altresì atto che detta variante, così come indicato nella relazione tecnica trasmessa, non modifica in maniera sostanziale l'impostazione generale del progetto in questione in quanto apporta esclusivamente sistemazioni di dettaglio, atte a garantire una maggior fruibilità dell'insieme dell'opera;

Verificato che i costi relativi a dette “variazioni/modificazioni” non determinano alcun aumento dell'approvato importo progettuale trovando adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

Verificato inoltre che la Provincia, in attuazione alle direttive di “Linee Guida” di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), ha trasmesso copia del provvedimento del responsabile del servizio “Politiche Ambientali” n. 357 del 24.10.2012, in atti, con il quale, oltre a prendere atto della documentazione di variante progettuale suppletiva presentata alla stessa in merito a quanto sopracitato, concede l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di progetto nell'ambito della quota parte relativa al finanziamento regionale concesso, quindi nel limite del 68,636% del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara, nonché nel rispetto del 5% fissato dall'art. 132, 3° comma – D.Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che i maggiori lavori portati dalla suddetta perizia comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 188.189,64 (oneri sulla sicurezza esclusi) passa a Euro 197.520,99 (oneri sulla sicurezza esclusi) per un aumento netto di Euro 9.331,35 regolarmente contenuto entro il sopracitato limite del 5%;

Visti gli elaborati che costituiscono detta perizia di variante e suppletiva e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- schema atto di sottomissione;
- Assestamento quadro economico;
- Computo Metrico;
- Tavola grafica planimetrica a scala 1:200;
- Specchio di Raffronto;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale **il cui immutato importo di Euro 241.848,70** per effetto delle suindicata variazione, come tra l'altro risulta dal suindicato elaborato n. 3, **viene ora ripartito come segue:**

A)- Lavori in Appalto:

● Importo di perizia in appalto.....Euro	197.520,99
● Oneri per la sicurezza.....Euro	1.500,00
● Totale A) nuovo importo di contratto.....Euro	199.020,99

B)- Somme a Disposizione:

● Quota per opere del verde (IVA 10% inclusa) Euro	10.600,70
● Quota per impianti ed arredi (IVA 10% inclusa)Euro	7.400,00
● Quota per trasporto e smaltimento materiale di	
● amianto (IVA 21% inclusa) Euro	574,75
● Quota per Autorità di Vigilanza Euro	226,10
● Quota per incentivi (2 % ex art. 92, c. 5	
● dlgs. 163/2006) Euro	3.994,56
● Quota incentivi per variante Euro	128,54
● I.V.A. 10% lavori in appalto Euro	19.902,10
● Arrotondamento Euro	0,96

Euro 218.923,09 con un aumento netto di Euro 9.331,35 (Euro 199.020,99 - Euro 189.689,64) nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

- di dare atto quindi che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario aumentare l'impegno n. 1315/1 del bilancio 2011 R.P.** già assunto a favore della succitata ditta appaltatrice, **per l'ulteriore importo** determinato dalla presente perizia in **lordi Euro 10.264,49** (Euro 9.331,35 + IVA 10%) **imputando tale somma sul Cap. 9303.000** "PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR. RER - E. CAP. 921)" **del bilancio 2011 R.P. - impegno n. 1315 – codice Siope 2108;**

- di individuare nella persona del sottoscritto Dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9303000	1315/1	2011	+10264,49

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 06/11/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer