



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 281 DEL 27/04/2020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE G. GARIBALDI E FRANCESCA DA RIMINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (CUP: G61C19000100001)

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 08/10/2019 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, con la quale è stato approvato il **progetto definitivo-esecutivo** redatto dal Per. Ind. Luca Castellani dell'U.T., relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI”** dell'importo complessivo di **€ 90.000,00 (CUP G61C19000100001)**, totalmente finanziato dal contributo erogato con DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Legge Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 774 del 10/10/2019, alla quale interamente si rimanda, con la quale si approvava la determinazione a contrarre ai sensi art. 32, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e si **aggiudicavano in via definitiva i lavori in parola alla ditta “DAVANI GIUSEPPE E C.” s.n.c. - Via Clerici n. 21 – 47900 RIMINI – P.IVA: 02211620402, con un ribasso del 25,555% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 69.960,00), quindi per un importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la sicurezza di Euro 2.540,00 = Euro 54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50 – (C.I.G.: 805334240E)**;

Dato atto che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI	€.	40.140,74
Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI	€.	11.940,98
		-----
Sommano lavori	€.	52.081,72
Oneri per la sicurezza	€.	2.540,00
		-----
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>54.621,72</b>

### **SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% su €. 54.621,72	€.	12.016,78
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.450,00
- Quota ANAC	€.	32,00

- Arrotondamento	€.	21.879,50
		-----
SOMME A DISPOSIZIONE	€.	35.378,28
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

Visto che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 28 ottobre 2019 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 75 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **05 Gennaio 2020**;

Preso altresì atto che nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi nelle seguenti date:

**1)- verbale n. 1 in data 05/12/2019** e successiva ripresa in data 17/02/2020, portando il termine ultimo per **il loro completamento al giorno 23/03/2020**;

**2)- verbale n. 2 in data 09/03/2020** dovuto all'emergenza sanitaria "Covid-19", sospensione ad oggi ancora vigente sino al 3 maggio p.v.;

DATO ATTO che con relazione in atti depositata del 16 aprile u.s., **il tecnico progettista, nonché Direttore Lavori**, Per. Ind. Luca Castellani del Settore 2 U.T., **ritiene che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva**, riscontrando la necessita' di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti e che essenzialmente consistono nell'installazione di due nuovi pali di sostegno in acciaio di altezza 6,00 metri fuori terra in Via Marsala e l'installazione in Via Garibaldi di un'armatura stradale con ottica asimmetrica per l'illuminazione degli attraversamenti pedonali, inserendo le nuove lavorazioni nelle voci NP 01 - NP 02 e lasciando invariate tutte le altre voci di progetto;

VISTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;

DATO ALTRESI' ATTO che **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), che **da € 54.621,72** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 55.820,28** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 1.198,56** (pari a il 2,2%), **oltre IVA 22%**, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziate per il progetto in questione ;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

**A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI	€.	41.339,30
Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI	€.	11.940,98
		-----
Sommano lavori	€.	53.280,28

Oneri per la sicurezza	€.	2.540,00
		-----
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>55.820,28</b>
 <b><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>		
- I.V.A. 22% su €. 55.820,28	€.	12.280,46
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.450,00
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento	€.	20.417,26
		-----
SOMME A DISPOSIZIONE	€.	34.179,72
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

VISTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, depositato agli atti;

VISTI gli elaborati di detta perizia di variante e suppletiva, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

VISTO, altresì:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 912;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, **la presente perizia di variante e suppletiva** redatta dal tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani Istruttore Tecnico del Settore 2, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE G. GARIBALDI E FRANCESCA DA RIMINI” (CUP G61C19000100001)**, dell'importo lordo pari a complessivi € 90.000,00 che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare e prendere atto che**, a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, **l'importo contrattuale della ditta esecutrice “DAVANI GIUSEPPE E C.” s.n.c. - di Rimini - Via Clerici, 21 – P.IVA 02211620402, passa da € 54.621,72** (al lordo degli oneri sulla sicurezza di € 2.540,00) **ad € 55.820,28** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 1.198,56** (pari a il 2,2%) oltre IVA 22%, quindi **nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, il tutto per un ammontare di complessivi e lordi € 68.100,74** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione del progetto in questione - **(CIG: 805334240E)**;

4)- **di dare atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato **sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione** depositato agli atti, dando altresì atto che per effetto della sopracitata, attuale sospensione lavori causa “Covid-19”, con ripresa presunta al 4 maggio p.v., il nuovo termine di conclusione dell'appalto viene ipotizzato a fine maggio p.v.;

5)- **di dare quindi atto che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 1.198,56 + IVA 22%= € 1.462,24 a favore della sopracitata ditta appaltatrice con imputazione a carico del Capitolo 9937003 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FINANZIATO DAL CAPITOLO DI ENTRATA contributi statali 950/2) - codice piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 (impegno 1354-2019) del bilancio 2020 gestione residui 2019;**

6) **di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice**, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà **obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

7)- **di confermare nella persona del Per. Ind. Marco Vescovelli**, tecnico del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

8) – **di trasmettere il presente atto al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.**

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 27/04/2020

Firmato  
*Gaddi Baldino / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)