



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.**

N. 217 DEL 09/04/2013

LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO
DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E PATRIMONIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala**

ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E
PATRIMONIO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, li 15/04/2013

L'addetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con Determinazione Dirigenziale n. **858 del 02/12/2010** è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dal Geom. Balducci Simone, Istruttore tecnico del settore 2, relativo ai lavori di **“Sistemazione a parcheggio di area antistante la stazione ferroviaria”**, dell'importo complessivo di **€ 100.000,00** (CUP: G64E10000230004);

-con successiva propria Determinazione n. **658 del 06.08.2012**, a seguito dell'espletata gara d'appalto (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del dlgs. 163/2006) è **stato approvato il relativo verbale di gara redatto in data 24.07.2012** dalla Commissione giudicatrice della stazione appaltante, **aggiudicando in via provvisoria**, ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006, **i lavori in questione alla ditta “AGB COSTRUZIONI” – Via Romana 17 – 84016 Pagani (SA) per un ribasso del 32,87%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 87.400,00), **quindi per un importo pari ad Euro 58.725,64** più oneri per la sicurezza di Euro 1.600,00 = € 60.325,64 oltre ad IVA 10% = **€ 66.358,20 (C.I.G.: 0647806A69)**;

-con ulteriore propria Determinazione n. **864 del 17.10.2012**, **i lavori di cui trattasi sono stati definitivamente aggiudicati alla sopracitata ditta “AGB COSTRUZIONI”** ai sensi del già citato art. 12, I° comma dlgs. 163/2006, **confermando sia il ribasso del 32,87% offerto sia, quindi, l'importo dell'appalto di Euro 58.725,64** più oneri per la sicurezza di Euro 1.600,00 = € 60.325,64 oltre ad IVA 10% = **€ 66.358,20**;

Preso atto che con relazione del 04.02.2013, in atti depositata, il tecnico progettista ritiene **che sia necessaria una perizia di variante e suppletiva** per fronteggiare nuove situazioni, imprevedibili a priori, in gran parte dettate dal Concedente dell'area “Rete Ferroviaria Italiana” **al fine di migliorare ed ottimizzare la sicurezza e gestione del realizzando parcheggio pubblico**, come debitamente indicato e motivato in detta relazione;

Verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette “variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle “somme a disposizione” del progetto stesso (ribasso d'asta);

Accertato, peraltro, che **tali maggiori lavori** portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva **comportano una modifica dell'importo contrattuale** della ditta appaltatrice **che da € 58.725,64** (al netto degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 61.400,00** (sempre al netto degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento netto di € 2.674,36** pari al 4,79%, quindi entro il limite del 5% fissato dall'art. 132, 3° comma – D.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto inoltre di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di **€ 100.000,00** per effetto delle suindicate variazioni, viene

ripartito ex novo come segue:

A)- Lavori in appalto

- opere stradali, importo offerto in sede di gara	€ 58.725,64
- importo di variante	€ 2.674,36
- oneri per la sicurezza	€ <u>1.600,00</u>

Totale lavori in appalto € 60.300,00

B)- Somme a disposizione

- IVA 10% sui lavori	€ 6.300,00
- quota tassa Autorità vigilanza LL.PP.	€ 31,10
- quota incentivi di progettazione	€ 445,00
- Incarico per la sicurezza in cantiere	€ 3.000,00
- Quota per lavori in economia	€ 27.149,42
- Quota arrotondamento	€ 74,48

Totale somme a disposizione € 37.000,00

Totale Progetto € 100.000,00

Preso atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto ed in cui, tra l'altro, si concede per quanto sopra, una proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

Visti gli elaborati in atti depositati che formano parte integrante di detta perizia di variante e suppletiva e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Quadro Comparativo;
- Atto di sottomissione;

Ribadito che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, il termine per il pagamento a saldo dei lavori in appalto alla ditta appaltatrice potrà avvenire entro il I° semestre 2013;

Vista la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione" con la quale in applicazione del Decreto

Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

Visto inoltre:

- l'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Geom. Simone Balducci, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “Sistemazione a parcheggio di area antistante la stazione ferroviaria” - (CUP: G64E10000230004)**, dell'importo lordo complessivo di € **100.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato**;

2)- di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice “A.G.B. COSTRUZIONI” s.r.l. di PAGANI (SA)**, risulta di € **61.400,00** oltre a € **1.600,00** per oneri sulla sicurezza, quindi **per un ammontare complessivo di € 63.000,00 + IVA 10%= Euro 69.300,00** con un aumento netto di Euro 2.674,36 (Euro 61.400,00 - Euro 58.725,64) nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori, così come debitamente riportato e motivato in premessa;

3)- **di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione** sottoscritto dalla succitata ditta appaltatrice in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale netto di € 61.400,00 + € 1.600,00 di oneri per la sicurezza + IVA 10%, **con il quale, peraltro si concede una proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori (C.I.G. 0647806A69)**;

4)- **di dare atto quindi che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario aumentare l'impegno n. 1363/2 del bilancio 2010 R.P.** già assunto a favore della succitata ditta appaltatrice, **per l'ulteriore importo** determinato dalla presente perizia in **lordi Euro 2.941,80 (Euro 2.674,36 + IVA 10%) imputando tale somma sul Cap. 9941000** del bilancio 2010 **“SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA (FIN. AVANZO)” - impegno n. 1363/0 – codice Siope 2102**;

5)- **di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice**, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è **già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, **che la medesima ha già**

presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, **la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** come da modulo in atti depositato;

6)- **di ribadire altresì** che in merito alle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, **il termine per la liquidazione delle fatture relative al saldo dei lavori in appalto alla ditta appaltatrice potrà avvenire entro il I° semestre 2013;**

7)- di ribadire infine che il sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, di tipo B), è il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9941000	1363/2	2010	+ 2941,80

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 09/04/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi