



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 327 DEL 15/05/2015

PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO
2013 - DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2 - n. 154 del 28/02/2014, in atti ed alla quale si rimanda, **è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per il Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica**, redatto dal Tecnico Comunale Ing. Raffaella Boga, **dell'ammontare complessivo di € 100.000,00** di cui € 92.500,00 (oneri sicurezza inclusi € 2.500,00) a base d'appalto (CUP: G67B14000020002), **incluso nel programma finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n.11/1983 - anno 2013**, approvato con deliberazione di G.R. n. 2117 del 30/12/2013, con successiva concessione del finanziamento giusta Determinazione del Responsabile Servizio Commercio/Turismo n. 12877 del 18/09/2014, in atti depositata;
- che, tale appalto, era previsto **mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006** e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) **con invito rivolto ad almeno 5 soggetti**, in quanto i lavori a base d'asta hanno importo minore a 500.000,00 euro, con affidamento mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82, comma 2 lett. a), del "Codice dei contratti" ed art. 118 del D.P.R. n. 207/2010;
- che, con successiva propria determinazione **n. 95 del 23/02/2015 (determina a contrarre ex art. 192 dlgs. 267/2000)**, in esecuzione della suddetta determinazione n. 154/2014, veniva indetta apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 5 soggetti (individuati dall'apposito elenco degli operatori economici presso dell'Ufficio Contratti) in ottemperanza ai generali principi di imparzialità, economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonché uguaglianza di trattamento, proporzionalità e trasparenza applicabili all'attività contrattuale, **mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 2° comma, lettera a) del "Codice dei contratti" e art. 118 del D.P.R. n. 207/2010;**
- che, con successiva propria Determinazione n. 224 del 09.04.2015, a seguito dell'espletata gara d'appalto è stato approvato il relativo verbale di gara redatto in data 09/03/2015 per l'affidamento **dei lavori di "Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica" - (CUP: G67B14000020002), alla ditta LA DRAGAGGI SRL – P.IVA 02499550271 - VIA LUIGI KOSSUT 6 – 30175 MARGHERA (VE), con un ribasso del 5,66%** offerto sull'importo dei lavori in

appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 90.000,00), **quindi per un importo pari ad Euro 84.906,00 più oneri per la sicurezza di Euro 2.500,00 = Euro 87.406,00**
 - IVA esente - (C.I.G.: 6098897903);

- che, peraltro, con l'anzidetta determina **si è proceduto all'assestamento del quadro economico progettuale** il cui immutato importo di € 100.000,00 veniva ripartito come segue:

- **A) LAVORI IN APPALTO**

- Lavori a misura	€ 84.906,00
- Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00

-	
- TOTALE LAVORI IN APPLATO A BASE D'ASTA	€ 87.406,00

- **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- Caratterizzazione e monitoraggio materiale da movimentare	€ 5.000,00
- quota incentivi di progettazione 2%	€ 1.850,00
- quota per eventuale p.v.s.	€ 5.712,70
- importo contributo Stazione Appaltante per AVCP	€ 31,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.594,00
-----------------------------	-------------

T O T A L E Progetto	€ 100.000,00
-----------------------------	---------------------

Preso atto che con relazione del 20.04.2014, in atti depositata, il tecnico progettista ritiene **che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva ex art. 132, 1° comma, lett. c), del citato "Codice Contratti"** per fronteggiare una nuova situazione, dovuta da un'improvvisa ed imprevedibile mareggiata che si è verificata durante l'esecuzione dei lavori, rendendo necessario proseguire con la pulizia del fondale ed in particolare nel tratto dell'imboccatura, come debitamente indicato e motivato in detta relazione, considerato che sarà necessario scavare ulteriori 670 mc. al fine di riportare il canale nelle condizioni ottimali e di sicurezza;

Verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, e comportano il solo aumento del materiale da dragare di circa 670 mc. che, sulla base dei prezzi di gara, determina una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi dall'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), che da € 87.406,00 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 93.118,70 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza)

per un aumento di € 5.712,70 (IVA esente);

Preso altresì atto che **la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato **sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione**, depositato agli atti;

Ritenuto peraltro **di procedere ex novo all'asestamento del quadro economico progettuale** il cui immutato importo di € 100.000,00 per effetto della suindicata variante, **viene ripartito come segue:**

A) LAVORI IN APPALTO categoria OG7

- Lavori a Misura	€	90.618,70

Sommano	€	90.618,70
Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€	2.500,00

TOTALE LAVORI IN APPLATO A BASE D'ASTA	€	93.118,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1- Caratterizzazione e monitoraggio materiale da movimentare	€	5.000,00
2- Quota 2% per incentivi alla progettazione	€	
1.850,00		
3- Importo contributo AVCP	€	31,30

Sommano	€	6.881,30

<u>TOTALE PROGETTO</u>	€	100.000,00

Visti gli elaborati in atti depositati che formano parte integrante di detta perizia di variante, depositati presso l'ufficio della citata D.L. e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Schema atto di sottomissione;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 132, 1° comma;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 161, 12° comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 163/2006, e dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. n. 207/2010 **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal Tecnico Comunale Ing. Boga Raffaella, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica” - (CUP: G67B14000020002), dell'importo lordo progettuale pari a complessivi € 100.000,00 che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;**

2)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta appaltatrice **“LA DRAGAGGI SRL – P.IVA 02499550271 - VIA LUIGI KOSSUT 6 – 30175 MARGHERA (VE)**, viene aumentato ad **€ 93.118,70** (oneri per la sicurezza inclusi ed **IVA esente**) - **(GIC 6098897903)**, con un aumento lordo di **€ 5.712,70** (€ 93.118,70 – € 87.406,00) nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

3)- **di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione**, in atti depositato;

4)- di dare atto quindi che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'aumento lordo contrattuale di € 5.712,70** (€ 93.118,70 – € 87.406,00) a carico del Capitolo **11145000** del bilancio di previsione 2015 **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E.CAP.917)”** impegno 648 - codice Siope 2118

5)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di variante viene ad essere determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		
capitolo	11145000	
descrizione capitolo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E.CAP.917)	
descrizione intervento	Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica	
descrizione SAL o fasi	Importo (€)	Esigibilità (data fatt.)
1° ed unico SAL	93.118,70	31/05/15

6)- di ribadire infine che il sottoscritto dr. Mario Sala, P. O. del settore 2, è il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 15/05/2015

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)