



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



#### ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/07/2011  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO CONTRATTI  
SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 12/07/2011

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 13/07/2011 al 28/07/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 505 DEL 05/07/2011**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Silena Cingolani

---

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Richiamata la propria Determinazione n. 34 del 28.01.2011 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo relativo ai lavori di di "Manutenzione Straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica in alcune vie cittadine"**, redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. inclusa) di cui € 86.592,50 a base d'appalto, di cui € 83.592,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara (art. 57, 6° comma, art. 122 comma 7 bis – introdotto dalla L. 201/2008, art. 1 comma 10 quinquies – e comma 9 del D.Lgs. 163/2006), con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., **con verbale di gara in data 21/03/2011, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta "GUIDOTTI LUIGI" Via Como, 3 – 63040 Folignano (Ap), per un ribasso del 18,955% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (€ 83.592,50), pertanto per un importo pari ad € 67.747,54 più per oneri sulla sicurezza di € 3.000,00 = € 70.747,54 oltre ad IVA al 10% per un importo lordo complessivo di € 77.822,29 (CIG. 0755998D45);**

Vista la propria Determinazione n. 237 del 30.03.2011 con la quale è stato formalizzato e approvato quanto sopra e con la quale è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione, con consegna lavori in data 12.04.2011 come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.323 del 12.05.2011;

Visto altresì la relazione tecnica in data 20/06/2011 con la quale il direttore dei lavori, dando atto, altresì, che i lavori sono stati sospesi in data 26/04/2011 e ripresi in data 09/05/2011, come da verbali in pari data, stabilendo per il giorno 03/07/2011 il nuovo termine ultimo per la realizzazione delle opere, evidenzia la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di nuove armature stradali, a causa della imprevista sostituzione di alcune di esse non più conformi alla Legge R.E.R n. 19/2003 in materia di inquinamento luminoso;

Dato altresì atto che tali variazioni, così come indicato nella suddetta relazione tecnica, non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

Accertato, peraltro, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da € 70.747,54 (oneri sulla sicurezza inclusi) passa a € 74.047,54 (oneri sulla sicurezza inclusi) per un aumento netto di € 3.300,00 regolarmente contenuto entro limite del 5% previsto dal comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto;

Visti gli elaborati che costituiscono detta perizia di variante e suppletiva e precisamente:

- Elaborato 01 Relazione Tecnica;
- Elaborato 02 Computo Metrico;
- Elaborato 03 Quadro Comparativo;
- Atto di sottomissione;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 100.000,00 per effetto delle suindicate variazioni, viene ripartito come segue:

#### **A)- LAVORI IN APPALTO**

- |  |             |
|--|-------------|
| - Lavori a misura .....                                | € 71.047,54 |
| - oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)..... | € 3.000,00  |

<b>Totale lavori in appalto .....</b>	<b>€ 74.047,54</b>
---------------------------------------	--------------------

#### **B)- SOMME A DISPOSIZIONE**

- |   |             |
|---|-------------|
| - I.V.A. 10% sui lavori (€ 74.047,34).....  | € 7.404,75  |
| - Quota per incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.....   | € 1.731,85  |
| - Quota per spese tecniche coord. Sicurezza.....  | € 2.882,88  |
| - Quota per realizzazione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria in altre vie cittadine..... | € 13.671,86 |
| - Imprevisti e arrotondamento .....   | € 261,12    |

<b>Totale somme a disposizione .....</b>	<b>€ 25.952,46</b>
--	--------------------

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO .....</b>	<b>€ 100.000,00</b>
--	---------------------

Ritenuto, altresì, di concedere per quanto sopra, una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine contrattuale già stabilito in giorni 70 (settanta), quindi per un totale di giorni 100 (cento) naturali consecutivi, stabilendo pertanto il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, entro e non oltre il giorno 02/08/2011, considerando anche i giorni di sospensione lavori autorizzati alla suddetta ditta appaltatrice;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito utilizzando quale quota atta a finanziare il predetto **aumento lordo contrattuale (I.V.A. inclusa) a favore della succitata**

**ditta appaltatrice, determinato** dalla presente perizia **in € 3.630,00** (€ 81.452,29 - € 77.822,29), le somme rese disponibili sul capitolo 9971.001 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MUTUO E. CAP. 1150)” del bilancio 2010 r.p. - impegno 1419 sub 0;

Visto inoltre:

- l'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Forniture e Servizi” e ss.mm.ii.;
- l'art. 161 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 163/2006, ex D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 161, X comma, del D.P.R. n. 207/1010 e art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Per. Ind. Luca Castellani, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori di “**Manutenzione Straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica in alcune vie cittadine**” dell'importo lordo complessivo di **€ 100.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato**;

2) - di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice “GUIDOTTI LUIGI” Via Como, 3 – 63040 Folignano (Ap), risulta di € 71.047,54** oltre a € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza, quindi **per un ammontare complessivo di € 74.047,54 + IVA 10%** con un aumento netto di **€ 3.300,00** nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

3) - di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla succitata ditta appaltatrice in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo netto contrattuale pari ad **€ 74.047,54 (oneri per la sicurezza inclusi) + IVA 10% = € 81.452,29**;

4) – **di concedere inoltre una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine contrattuale** già stabilito in giorni 70 (settanta), quindi per un totale di giorni 100 (cento) naturali consecutivi, stabilendo pertanto il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, entro e non oltre il giorno 02/08/2011, considerando anche i giorni di sospensione lavori autorizzati alla suddetta ditta appaltatrice;

5)- di utilizzare, come esposto in premessa, quale quota atta a finanziare il predetto **aumento lordo contrattuale (I.V.A. inclusa) a favore della succitata ditta appaltatrice, determinato** dalla presente perizia **in € 3.630,00** (€ 81.452,29 - € 77.822,29), le somme rese disponibili sul capitolo 9971.001 “OPERE

STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MUTUO E. CAP. 1150)” del bilancio 2010 r.p. - impegno 1419 sub 0, **demandando all'ufficio ragioneria l'assunzione del relativo impegno - Codice Siope 2102;**

6)- di individuare nell'Ing. Stefano Gaudiano Funzionario Tecnico del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria, Segreteria, Contratti.

.....  
Il Dirigente Responsabile  
Silena Cingolani



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9971001	1419/2	2010	+3630

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 05.07.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer