



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 547 DEL 15/07/2019

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” -  
REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED  
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE (CUP: G64H16000720007) -  
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE CON  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 12/06/2019 DI  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE PROGETTI SPECIALI

**SERVIZIO**  
SETTORE PROGETTI SPECIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

### PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ad un intervento di **“MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE” (CUP G64H16000720007)**, per un importo lordo complessivo di **€ 1.051.135,14**;

- che con successiva propria Determinazione n. 147 del 07/03/2018 (DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2 DLGS. 50/2016 E S.M.) , pure in atti, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure) e dell'art. 60 (procedura aperta) del D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo lordo di **€ 917.243,00** (€ 902.243,00 a base di gara + € 15.000,00 per oneri sulla sicurezza);

- a seguito della procedura aperta ex art. 60, comma 1, del dlgs. n. 50/2016, con l'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Codice, espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, **con propria Determinazione Dirigenziale n. 420 del 01/06/2018**, in atti ed alla quale integralmente si rimanda, **i lavori in questione sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.I. verticale composta da “LIMONTA SPORT SPA” (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale in Corso XXV Aprile 167/b - 22036 Erba (CO), e “GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL” (Mandante) – C.F. e P.IVA 03950610406 con sede legale in Via Del Partigiano, 4 - 47841 Cattolica (RN)**, ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti **89,640**, la quale ha offerto **un ribasso del 2,50%** sull'importo dei lavori in appalto

soggetti a ribasso d'asta (di € 902.243,00), e quindi per un importo pari ad **€ 879.686,93** più oneri per la sicurezza di € 15.000,00 = **€ 894.686,93** oltre IVA 10% = **€ 984.155,62 - l'appalto di cui sopra è identificato con il seguente codice C.I.G.: 7416128E6A;**

- che il Contratto d'Appalto è stato stipulato in data 03/09/2018 Rep. n. 239 e che i lavori sono stati consegnati il giorno 12/09/2018 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 195 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **26/03/2019;**

- che a seguito di importanti modifiche normative (intervenute dopo la consegna dei lavori) della Lega Nazionale Dilettanti (LND) che hanno comportato la “sospensione a tempo indeterminato della tipologia di drenaggio orizzontale con stabilizzazione chimica” i lavori sono stati sospesi in data 11.12.2018 e ripresi in data 25.03.2019 come risulta dei relativi verbali, portando il termine ultimo per il completamento dei lavori al giorno **08/07/2019;**

DATO ATTO che, relativamente ai lavori di cui trattasi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12/06/2019 si approvava la **perizia di variante e suppletiva**, redatta dal tecnico progettista nonché Direttore Lavori, geom. Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2, il cui **importo lordo complessivo per effetto della presente variante passa da da € 1.051.135,14 a complessivi € 1.084.135,14**, con un maggior onere finanziario complessivo dell'opera di **€ 33.000,00**, modificando inoltre **l'importo contrattuale** della suddetta ditta appaltatrice, che da **€ 894.686,93** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 944.411,93** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 49.725,00 oltre IVA 10% = € 54.697,50 (pari a il 5,56%),** nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziata per il progetto in questione - **CIG: 7416128E6A;**

- che, altresì, con la medesima deliberazione si approvava anche **lo schema dell'Atto di Sottomissione**, concedendo una proroga di **ulteriori 45 (quarantacinque) giorni decorrenti del sopracitato termine di ultimazione lavori (08 luglio 2019), con nuova scadenza portata ora al 22 agosto 2019;**

PRESO ATTO inoltre che con la citata deliberazione n. 97/2019 stato approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato come segue:

#### **LAVORI IN APPALTO**

A) Lavori a misura e a corpo	€.	929.411,93
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	15.000,00
		-----
Somma	€.	944.411,93

#### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

C) Iva 10 % su lavori in appalto	€.	94.441,19
D) Quota 2% per incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016)	€.	18.344,86
E) Quota per esame progetti ed omologazione LND	€.	17.600,00
F) Iva 22% su 17.600,00	€.	3.872,00
G) Incarico Assistenza D.L. per impianti energie rinnovabili	€.	1.100,00
H) Iva 22% su 1.100,00	€.	242,00
I) Incarico Sicurezza in fase di esecuzione	€.	3.150,00
J) Iva 22% su 3.150,00	€.	693,00
K) Arrotondamento	€.	280,16

Totale somme a disposizione	€.	139.723,21
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€. 1.084.135,14</b>

PRESO ATTO che per quanto riguarda il maggior onere finanziario complessivo dell'opera per un importo complessivo di **€ 33.000,00**, (da **€ 1.051.135,14** passa a complessivi **€ 1.084.135,14**), si è proceduto al maggior incremento per tale importo con prenotazione dell'impegno di spesa (imp. 1009) sul Capitolo di spesa 9338000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A." del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016, e verrà utilizzato per le voci elencate nelle somme a disposizione del progetto e ripartite come da Q.E.P. sopraccitato;

RITENUTO, pertanto, di assumere i rispettivi impegni di spesa a favore della ditta appaltatrice relativamente all'aumento dell'importo contrattuale per complessivi **€ 54.697,50 (IVA inclusa)** che trova disponibilità nelle somme a disposizione del progetto all'interno del Capitolo 9338002 del bilancio di pluriennale 2018/2020 (annualità 2019) e bilancio di previsione 2019;

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.mi., nonché della Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 del 26/04/2018 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativamente alla quota incentivo del 2% sull'importo dei lavori previsti in progetto, pari ad **€ 18.344,86** (come indicato nel sopraccitato Q.E.P.) sul capitolo 9338000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A." del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016

RITENUTO di procedere in merito,

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.**;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di dare atto che il maggior onere finanziario complessivo per la realizzazione dell'opera per un importo complessivo di **€ 33.000,00**, (da **€ 1.051.135,14** passa a complessivi **€ 1.084.135,14**), verrà utilizzato per le voci elencate nelle somme a disposizione del progetto e ripartite come da Q.E.P. in premessa citato - **impegno prenotato 1009** a carico del Capitolo 9338000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.

ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A.” del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016;

3)- di impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di **€ 54.697,50 (IVA inclusa)** a favore della ditta appaltatrice: **A.T.I. verticale composta da “LIMONTA SPORT SPA” (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale in Corso XXV Aprile 167/b - 22036 Erba (CO), e “GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL” (Mandante) – C.F. e P.IVA 03950610406 con sede legale in Via Del Partigiano, 4 - 47841 Cattolica (RN),** a carico dei seguenti capitoli:

- **€ 20.982,08** sul Capitolo 9338002 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA – FIN. MUTUO E. 1150)” - (imp. somme a disposizione 493 sub 2 - 2018) del bilancio di pluriennale 2018/2020 – annualità 2019 - codice Siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.016;

- **€ 33.715,42** sul Capitolo 9338002 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. MUTUO - E. 1150)” del bilancio di previsione 2019 - (imp. somme a disposizione 19 - 2019) - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.016;

4)- di procedere, inoltre, ad assumere l'atto di spesa in relazione alla quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis D.Lgs 50/2016 e Deliberazione Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018 per un importo di **€ 18.344,86** sul Capitolo 9338000 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ALIENAZIONI E.CAP.825) I.V.A.” del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016 (impegno prenotato 1009/2019);

8)- di individuare nella persona del Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore Progetti Speciali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore Progetti Speciali

Direzione Ll.pp.

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 15/07/2019

Firmato  
*Gaddi Baldino / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)