



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 947 DEL 14/12/2020

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE MATTEOTTI - MANCINI - BUOZZI E MILAZZO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE (CUP: G68J20000000001)

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2020 con la quale è stata approvata la “VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2020/2022”;

RICHIAMATA anche la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2020 con la quale è stata approvata la “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022”;

RICHIAMATA, altresì, la propria determina dirigenziale n. 462 del 2020 con la quale, tra l'altro, si accerta il contributo statale di € 90.000 concesso con Decreto Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14/01/2020 ai sensi ed effetti dell'art. 1, comma 29 legge n. 160/2019, per investimenti di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico compresa la pubblica illuminazione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 06/08/2020 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, con la quale è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dal Per. Ind. Luca Castellani dell'U.T., relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIE MATTEOTTI, MANCINI, BUOZZI E MILAZZO”** per un importo complessivo di **€ 90.000,00** di cui € 71.160,00 per lavori ed € 18.840,00 per somme a disposizione (**CUP G68J20000000001**), **totalmente finanziato dal sopracitato contributo statale;**

Vista la successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 613 del 01/09/2020, alla quale interamente si rimanda, con la quale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione), previa richiesta ed esame di preventivi offerta, **si aggiudicavano in via definitiva i lavori in parola alla ditta “Antonioli” s.r.l. – Via del Lavoro 11 Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), per un importo di € 47.560,68 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00 e quindi per un importo contrattuale di € 50.560,68** oltre I.V.A. nella misura di legge (**CIG: 84126187FC**);

Dato atto che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Lavori	€.	47.560,68
Oneri per la sicurezza	€.	3.000,00
		-----
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>50.560,68</b>

## **SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 22%	€.	11.123,35
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.423,20
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	1.656,86
Imprevisti	€.	25.235,91
		-----
SOMME A DISPOSIZIONE	€.	39.439,32
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

Visto che **i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 14/09/2020** (come da verbale agli atti depositato) e , con i 75 giorni previsti, **veniva stabilito il termine per la loro ultimazione al 29/11/2020;**

Preso altresì atto che nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi in data 9 ottobre con successiva ripresa in data 16 novembre 2020, **portando il termine ultimo per il loro completamento al prossimo 8 gennaio 2021;**

Dato altresì atto che con relazione del 1 dicembre u.s. in atti depositata, **il citato tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani, ritiene che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva,** riscontrando la necessita' di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti e che essenzialmente consistono nell'adeguamento di alcuni degli esistenti basamenti in cls di Via Matteotti, lasciando invariato tutte le altre lavorazioni dell'affidato appalto;

VISTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute, peraltro, a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del suindicato contratto d'appalto;

DATO ALTRESI' ATTO che tale variante **modifica l'importo contrattuale della ditta appaltatrice,** peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), passando, quindi **da € 50.560,68** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **ad € 57.929,24** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 7.368,56 (pari al 14,57%)** oltre IVA 22%, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziata per il progetto in questione;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00** per effetto della suindicata variante, **viene ripartito come segue:**

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Lavori	€.	54.929,24
Oneri per la sicurezza	€	<u>3.000,00</u>

<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>57.929,24</b>
 <b><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>		
I.V.A. 22%	€.	12.744,43
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.423,20
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	1.656,86
Imprevisti/Arrotondamento/nuove opere	€.	16.246,27
		-----
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>32.070,76</b>
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

VISTO che **la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato **sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione**, depositato agli atti;

VISTI gli elaborati di detta perizia di variante e suppletiva, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

VISTO, altresì:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 912;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, **la presente perizia di variante**

e **suppletiva** redatta dal tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 5, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIE MATTEOTTI, MANCINI, BUOZZI E MILAZZO” (CUP: G68J20000000001)**, il cui importo lordo pari a complessivi € 90.000,00 rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare e prendere atto che**, a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, **l'importo contrattuale della ditta esecutrice “Antonioli” s.r.l. – Via del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), passa da € 50.560,68** (al lordo degli oneri sulla sicurezza di € 3.000,00) **ad € 57.929,24** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 7.368,56** (pari a il 14,57%) oltre IVA 22%, **quindi nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa in premessa citata, il tutto determina quindi il nuovo importo contrattuale pari a complessivi e lordi € 70.673,67** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione del progetto in questione - **(CIG: 84126187FC)**

4)- di dare atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento sopra richiamato, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti e **che non apporta alcuna modifica al termine di conclusione dell'appalto già fissato al 8 gennaio 2021;**

5)- **di dare quindi atto che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 7.368,56 + IVA 22%= € 8.989,64 a favore della sopracitata ditta appaltatrice con imputazione a carico del Capitolo 9971003 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita)” del bilancio di previsione 2020 - p.d.c. 2.03.01.01.999;**

6)- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

7)- di confermare nella persona del Per. Ind. Marco Vescovelli, tecnico del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della sopracitata maggior spesa contrattuale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Pubblica Illuminazione

Settore 05

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 14/12/2020

Firmato  
*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)