Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 05/03/2019

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO E ALTRE STRADE CITTADINE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemiladiciannove , il giorno cinque , del mese di Marzo , alle ore 12:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	A
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice - Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 43 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) predisposta in data 22/02/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/02/2019 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/02/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 43

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 43 del 22/02/2019

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 1 (VIA PO E ALTRE STRADE CITTADINE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Assessore competente: **BATTISTEL FAUSTO ANTONINO**

Settore proponente: **SETTORE 02**
Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 205 del 30/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all' **"ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI" (CUP G67H18000320004)**, per un importo lordo complessivo di **€ 3.050.000,00** di cui € **2.450.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 2.360.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 253 del 12.04.2018, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto pari ad €. 2.450.000,00= IVA esclusa di cui €. 90.000,00= IVA esclusa quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale procedura di gara sarebbe stata oggetto di espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14/05/2018 in atti, con la quale, in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre n. 253/2018, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, composti da: Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, relazione tecnica, piano sicurezza e coordinamento generale, P.S.C. elaborato planimetrico, particolari costruttivi e sezioni tipo, fascicolo di manutenzione;

- con con successiva propria Determinazione n. **600 del 13/08/2018**, a seguito dell'espletata gara d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 19, 21 e 25 giugno 2018 dalla Commissione della predetta "C.U.C." , aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione **all'A.T.I. costituita tra la "Società Cooperativa Braccianti Riminese", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società "Pesaresi Giuseppe S.p.A.", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante),** che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti **89,50,** offrendo un **ribasso del 10,25%** sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 2.360.000,00), **quindi per un importo pari ad €. 2.118.100,00,** più oneri per la sicurezza di Euro 90.000,00 = **€ 2.208.100,00** oltre IVA 22% **= € 2.693.882,00 (C.I.G. Padre: 74799699AE) – giusta Contratto Rep. n. 20442 stupulato in data 05/10/2018;**

PRESO ATTO che con la suddetta propria Determinazione è inoltre stato approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

Lavori in appalto		
Lavori a Misura e a corpo	€	2.118.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	90.000,00
Totale lavori in appalto	**€**	**2.208.100,00**
Somme a disposizione		
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	485.782,00
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	150.000,00
- Impresti	€	206.118,00
Totale somme a disposizione	**€**	**841.900,00**
Totale Progetto	**€**	**3.050.000,00**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 18/09/2018 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo all' **"ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – Lotto 1 (Via Po e altre strade cittadine)"** redatto dalla Geom. Antonella Villa, tecnico del Settore 2, dell'**importo complessivo di €. 359.000,00** (**CUP G67H18000320004**), ripartito come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

- Importo dei lavori	€	281.974,18

- Oneri per la sicurezza	€.	3.500,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	**€**	**285.474,18**

B)- <u>Somme a Disposizione</u>

- I.V.A. 22% su €. 285.474,18 (Vedi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 202/E del 19/05/2008)	€	62.804,32
- Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	10.721,50
SOMMANO	€	73.525,82
TOTALE PROGETTO	**€**	**359.000,00**

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 868 del 13/11/2018 si procedeva a formalizzare, in adesione all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI" (CUP G67H18000320004), l'affidamento dei lavori relativi al **<u>Lotto 1 (Via Po e altre strade cittadine)</u>** all'**A.T.I. costituita tra la "Società Cooperativa Braccianti Riminese", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società "Pesaresi Giuseppe S.p.A.", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante)** per l'importo di **€ 285.474,18** (compreso oneri per la sicurezza € 3.500,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 348.278,50 – <u>CIG derivato 7675719BB0</u>** (giusta contratto attuativo in data 19/11/2018 Rep. 246)**;**

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 19 Novembre 2018 e che, a causa delle condizioni climatiche che impedivano l'esecuzione dei lavori (con temperatura inferiore a 10° C) i lavori sono stati sospesi in data **15 Dicembre 2018** (come da verbale agli atti depositato);

VISTA la relazione tecnica in atti depositata del 22/02/2018, con la quale il tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, geom. Antonella Villa del Settore 2 U.T., evidenzia la **necessità di approvare una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. a) che non varia l'importo complessivo del progetto (€ 359.000,00) e l'importo contrattuale dei lavori in appalto pari ad € 285.474,18 (compreso oneri per la sicurezza);**

DATO ATTO che, nello specifico, in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto iniziale in quanto si è stabilito di non procedere ai lavori di rifacimento del manto stradale in via Buozzi e in via General Cantore (che saranno oggetto dei lavori di rifacimento della rete idrica da parte di HERA e che pertanto si procederà ai lavori di asfaltatura successivamente), nel parcheggio della Piscina (realizzati da HERA in occasione degli interventi di rifacimento della fognatura in Via F. da Rimini), in via Don Mauro Ercoles e viale Del Prete (per le quali si procederà al rifacimento completo nei successivi lotti);

- che inoltre, date le particolari condizioni di pericolosità, si è ritenuto di inserire nella perizia di variante anche le seguenti vie cittadine:
- via Costa (tratto Verdi/Porto)
- via Antonini
- via Comandini

- via Caduti del Mare (tratto Comandini/Viole)
- via Battisti
- via Marx
- via Bastioni
- oltre a ripristini vari

Visti gli elaborati depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Planimetria;

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E L I B E R A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di approvare,** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. **106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. a), la presente perizia di variante** redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. Antonella Villa, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa all'**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI" (CUP G67H18000320004) Lotto 1 (Via Po e altre strade cittadine)**, **dell'importo lordo pari a complessivi € 359.000,00** che rimane immutato ed è ripartito come nel quadro economico in premessa riportato per interventi nelle seguenti strade:
- via Costa (tratto Verdi/Porto)
- via Antonini
- via Comandini
- via Caduti del Mare (tratto Comandini/Viole)
- via Battisti
- via Marx
- via Bastioni
- oltre a ripristini vari;

3)- **di ribadire che** detta perizia di variante **non varia l'importo complessivo del progetto (€ 359.000,00) e l'importo contrattuale dei lavori in appalto con la ditta esecutrice A.T.I. costituita tra la "Società Cooperativa Braccianti Riminese", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società "Pesaresi Giuseppe S.p.A.", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400**

– Mandante) di **€ 285.474,18** (compreso oneri per la sicurezza € 3.500,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 348.278,50 – CIG derivato 7675719BB0;**

4) - di dare atto che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI	
Capitolo 9937002	
descrizione capitolo	**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)**
descrizione intervento	**Accordo quadro triennale per interventi manutentivi e di riqualificazione di strade e marciapiedi comunali – Lotto 1 (Via Po e altre strade cittadine)**
descrizione SAL o fasi	**Importo (€)**
1° SAL	**205.814,00**
2° ultimo SAL	**142.464,50**

5)- di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO	IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI	CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)